

Reporte de avance de obras y acciones ejecutadas con recurso del FAIS 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
FOLIO MIDS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	TIPO DE OBRA Y UBICACIÓN	MODALIDAD DE EJECUCION	PRESUPUESTO			AVANCE FISICO			BENEFICIADOS	
					APROBADO	EJERCIDO	SALDO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	% AVANCE	HABITANTES	VIVIENDAS
67748	Tingambato	La Escondida	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN KINDER GABRIELA MISTRAL UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA ESCONDIDA DEL MUNICIPIO DE TINGAMBATO MICHOACÁN	Contrato	\$415,233.53	\$ 415,229.39	\$ 4.14	pza	1	100%	10500	2100
67970	Tingambato	Paranguitiro	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA HÉROE DE NACAZARI DE LA LOCALIDAD DE PARANGUITIRO MUNICIPIO DE TINGAMBATO MICHOACÁN	Contrato	\$442,959.34	\$ 380,000.00	\$ 62,959.34	pza	1	80%	250	50
68044	Tingambato	Tingambato	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA VASCO DE QUIROGA UBICADA EN LA COLONIA CHUSCATIRO DE TINGAMBATO MICH	Contrato	\$442,775.50	\$ 442,227.43	\$ 548.07	pza	1	100%	10500	2100
70553	Tingambato	Tingambato	CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE MODULO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA VASCO DE QUIROGA DE LA COLONIA CHUSCATIRO DE TINGAMBATO MICHOACÁN	Administración	\$216,472.14	\$ 211,608.95	\$ 4,863.19	pza	1	100%	10500	2100