

Reporte de avance de obras y acciones ejecutadas con recurso del FAIS 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
FOLIO MIDS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	TIPO DE OBRA Y UBICACIÓN	MODALIDAD DE EJECUCION	PRESUPUESTO			AVANCE FISICO			BENEFICIADOS	
					APROBADO	EJERCIDO	SALDO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	% AVANCE	HABITANTES	VIVIENDAS
67748	Tingambato	La Escondida	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN KINDER GABRIELA MISTRAL UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA ESCONDIDA DEL MUNICIPIO DE TINGAMBATO MICHOACÁN	Contrato	\$415,233.53	\$ 415,229.39	\$ 4.14	pza	1	100%	10500	2100
67970	Tingambato	Paranguitiro	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA HÉROE DE NACAZARI DE LA LOCALIDAD DE PARANGUITIRO MUNICIPIO DE TINGAMBATO MICHOACÁN	Contrato	\$442,959.34	\$ 442,959.34	\$ -	pza	1	100%	250	50
68044	Tingambato	Tingambato	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA VASCO DE QUIROGA DE LA COLONIA CHUSCATIRO DE TINGAMBATO MICH	Contrato	\$442,775.50	\$ 442,227.43	\$ 548.07	pza	1	100%	10500	2100
70553	Tingambato	Tingambato	CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE MODULO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA VASCO DE QUIROGA DE LA COLONIA CHUSCATIRO DE TINGAMBATO MICHOACÁN	Administración	\$216,472.14	\$ 211,608.95	\$ 4,863.19	pza	1	100%	10500	2100
	Tingambato	Tingambato	Ampliación de Red Eléctrica, en privada de calle Pipila del barrio 1ro. del municipio de Tingambato, Michoacán.	CONTRATO	\$ 131,721.41	\$ 131,721.41	\$ -	pza	1	100%	250	60
68998	Tingambato	Tingambato	Rehabilitación de línea de drenaje sanitario en 1ra. cuadra de calle Arteaga del barrio segundo de la cabecera municipal de Tingambato, Michoacán.	CONTRATO	\$ 166,590.80	\$ 164,752.91	\$ 1,837.89	pza	1	100%	53	12
69140	Tingambato	Tingambato	Construcción de drenaje sanitario en 4ta. cuadra de calle Arteaga del barrio segundo de la cabecera municipal de Tingambato, Michoacán.	CONTRATO	\$ 110,825.80	\$ 110,751.38	\$ 74.42	pza	1	100%	60	15
	Tingambato	Tingambato	Cambio de Luminarias del alumbrado público en la cabecera municipal de Tingambato, Michoacán.	ADMINISTRACIÓN	\$ 719,659.16	\$ 503,761.41	\$ 215,897.75	pza	1	70%	960	240
70118	Tingambato	Tingambato	Construcción de módulo de sanitarios en jardín de niños Rosaura Zapata ubicado en Chuscatiro del barrio tercero de Tingambato, Michoacán.	CONTRATO	\$ 483,512.88	\$ 241,756.44	\$ 241,756.44	pza	1	50%	62	n/a