

Reporte de avance de obras y acciones ejecutadas con recurso del FAIS 2018

MUNICIPIO	LOCALIDAD	TIPO DE OBRA Y UBICACIÓN	MODALIDAD DE EJECUCION	PRESUPUESTO			AVANCE FISICO			BENEFICIADOS
				APROBADO	EJERCIDO	SALDO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	% AVANCE	HABITANTES
Tingambato	La Escondida	Construcción de pavimento mixto en calle prolongación de Terán, col. Chuscatiro, Tingambato, Michoacán.	CONTRATO	\$ 505,820.96	\$ 505,817.89	\$ 3.07	pza	1	100%	450
Tingambato	Paranguitiro	Construcción de Linea de Drenaje Sanitario y ampliación de Red de Agua Potable en colonia Chuscatiro	ADMINISTRACIÓN	\$ 384,836.07	\$ 356,354.96	\$ 28,481.11	pza	1	100%	350
Tingambato	Tingambato	Construcción de Linea de Drenaje Sanitario en calle Arteaga del barrio 2do. de la cabecera municipal de Tingambato, Michoacán.	ADMINISTRACIÓN	\$ 88,650.37	\$ 95,880.89	-\$ 7,230.52	pza	1	100%	100
Tingambato	Tingambato	Rehabilitación de linea de drenaje sanitario en 1ra. Cuadra de calle Allende del barrio 4to. De Tingambato, Michoacán.	ADMINISTRACIÓN	\$ 34,041.00	\$ 31,992.67	\$ 2,048.33	pza	1	100%	60
Tingambato	La Escondida	Construcción de comedor escolar en jardin de niños Rosáura Zapata, ubicado en Chuscatiro de la cabecera municipal de Tingambato, Michoacán.	CONTRATO	\$ 337,383.51	\$ 337,383.51	\$ -	pza	1	100%	45
Tingambato	Paranguitiro	Rehabilitación de alumbrado público en zona centro de la cabecera municipal de Tingambato, Mich.	ADMINISTRACIÓN	\$ 69,352.11	\$ 67,335.10	\$ 2,017.01	pza	1	100%	9200
Tingambato	Tingambato	Construcción de módulo de baños en escuela primaria Gral. Emiliano Zapata ubicada en la colonia Chuscatiro de la cabecera municipal de Tingambato, Michoacán.	ADMINISTRACIÓN	\$ 165,425.16	\$ 165,828.19	-\$ 403.03	pza	1	100%	120
Tingambato	Tingambato	Construcción de pavimento hidráulico en calle Lázaro Cárdenas de la colonia Las Charandas del municipio de Tingambato, Michoacán.	CONTRATO	\$ 332,949.81	\$ 332,949.80	\$ 0.01	pza	1	100%	300