

Reporte de avance de obras y acciones ejecutadas con recurso del FAIS 2019

1 FOLIO MIDS	2 MUNICIPIO	3 LOCALIDAD	4 TIPO DE OBRA Y UBICACIÓN	5 MODALIDAD DE EJECUCION	6 PRESUPUESTO			7 AVANCE FISICO			8 BENEFICIADOS	
					9 APROBADO	10 EJERCIDO	11 SALDO	12 UNIDAD DE MEDIDA	13 CANTIDAD	14 % AVANCE	15 HABITANTES	16 VIVIENDAS
67748	Tingambato	La Escondida	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN KINDER GABRIELA MISTRAL UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA ESCONDIDA DEL MUNICIPIO DE TINGAMBATO MICHOACÁN	CONTRATO	\$415,233.53	\$ 415,229.39	\$ 4.14	pza	1	100%	2300	350
67970	Tingambato	Paranguitiro	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA HÉROE DE NACUZARI DE LA LOCALIDAD DE PARANGUITIRO MUNICIPIO DE TINGAMBATO MICHOACÁN	CONTRATO	\$442,959.34	\$ 442,959.34	\$ -	pza	1	100%	250	50
68044	Tingambato	Tingambato	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA VASCO DE QUIROGA UBICADA EN LA COLONIA CHUSCATIRO DE TINGAMBATO MICH	CONTRATO	\$442,775.50	\$ 442,227.43	\$ 548.07	pza	1	100%	10500	2100
70553	Tingambato	Tingambato	CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE MODULO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA VASCO DE QUIROGA DE LA COLONIA CHUSCATIRO DE TINGAMBATO MICHOACÁN	ADMINISTRACIÓN	\$216,472.14	\$ 211,608.95	\$ 4,863.19	pza	1	100%	10500	2100
68751	Tingambato	Tingambato	Ampliación de Red Eléctrica, en privada de calle Pipila del barrio 1ro. del municipio de Tingambato, Michoacán.	CONTRATO	\$ 131,721.41	\$ 131,721.41	\$ -	pza	1	100%	250	60
68998	Tingambato	Tingambato	Rehabilitación de línea de drenaje sanitario en 1ra. cuadra de calle Arteaga del barrio segundo de la cabecera municipal de Tingambato, Michoacán.	CONTRATO	\$ 166,590.80	\$ 164,752.91	\$ 1,837.89	pza	1	100%	53	12
69140	Tingambato	Tingambato	Construcción de drenaje sanitario en 4ta. cuadra de calle Arteaga del barrio segundo de la cabecera municipal de Tingambato, Michoacán.	CONTRATO	\$ 110,825.80	\$ 110,751.38	\$ 74.42	pza	1	100%	60	15
68215	Tingambato	Tingambato	Cambio de Luminarias del alumbrado público en la cabecera municipal de Tingambato, Michoacán.	ADMINISTRACIÓN	\$ 719,659.16	\$ 719,659.16	\$ -	pza	1	100%	960	240
70118	Tingambato	Tingambato	Construcción de módulo de sanitarios en jardín de niños Rosaura Zapata ubicado en Chuscatiro del barrio tercero de Tingambato, Michoacán.	CONTRATO	\$ 483,512.88	\$ 435,161.59	\$ 48,351.29	pza	1	90%	62	n/a
69865	Tingambato	El Mesón	Construcción de módulo de baños sanitarios en escuela primaria Lázaro Cárdenas de la localidad de El Mesón del municipio de Tingambato, Mich.	CONTRATO	\$478,137.47	\$ 430,323.72	\$ 47,813.75	pza	1	90%	650	130
70447	Tingambato	La Escondida	Construcción de Barda Perimetral en escuela primaria Niños Héroes de la localidad de La Escondida del municipio de Tingambato, Michoacán.	CONTRATO	\$491,732.26	\$ 491,730.03	\$ 2.23	pza	1	100%	2300	350

Reporte de avance de obras y acciones ejecutadas con recurso del FAIS 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
FOLIO MIDS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	TIPO DE OBRA Y UBICACIÓN	MODALIDAD DE EJECUCION	PRESUPUESTO			AVANCE FISICO			BENEFICIADOS	
					APROBADO	EJERCIDO	SALDO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	% AVANCE	HABITANTES	VIVIENDAS
69953	Tingambato	Tingambato	Construcción de Techumbre Metálica en cancha de basquetbol en Escuela Primaria Gabriela Mistral de la colonia Las Charandas del municipio de Tingambato Michoacán.	CONTRATO	\$854,497.03	\$ 854,494.31	\$ 2.72	pza	1	100%	300	120
68175	Tingambato	Tingambato	Rehabilitación de drenaje sanitario y drenaje pluvial en el Auditorio Municipal de Tingambato, Michoacán.	ADMINISTRACIÓN	\$98,724.36	\$ 98,616.18	\$ 108.18	pza	1	100%	9200	1800
68256	Tingambato	El Mesón	Construcción de Biodigestor en localidad de El Mesón del municipio de Tingambato Michoacán.	CONTRATO	\$ 280,540.23	\$ 224,432.18	\$ 56,108.05	pza	1	80%	650	130
71028	Tingambato	Tingambato	Bacheo superficial aislado, Bacheo superficial profundo en la carretera Tingambato - El Mesón, del municipio de Tingambato, Michoacán.	CONTRATO	\$ 360,934.00	\$ 360,934.00	\$ -	pza	1	100%	n/a	n/a
69312	Tingambato	Angachuén	Construcción de Biodigestores sanitarios de la localidad de Agachuén, municipio de Tingambato, Michoacán.	CONTRATO	\$ 228,850.00	\$ 228,850.00	\$ -	pza	1	100%	600	80
68289	Tingambato	El Mesón	Linea de conducción de agua Potable en la localidad de El Mesón, Municipio de Tingambato, Michoacán.	CONTRATO	\$ 395,890.50	\$ 395,890.50	\$ -	pza	1	100%	800	160
68808	Tingambato	Tingambato	Ampliación de Lineas de Energia Eléctrica en la cabecera municipal de Tingambato, Michoacán.	CONTRATO	\$ 715,694.83	\$ 715,694.83	\$ -	pza	1	100%	9200	1800
69215	Tingambato	Tingambato	Rehabilitación de líneas de drenaje sanitario en 1ra. Cuadra de calle Niños Héroes, 1ra cuadra de calle Madero, 6ta cuadra de calle Terán, 3ra cuadra de calle Tariacuri y cruce en Itzihuapa del municipio de Tingambato, Michoacán.	CONTRATO	\$ 451,980.32	\$ 451,939.78	\$ 40.54	pza	1	100%	700	140
69387	Tingambato	Tingambato	Rehabilitación de pavimentos de concreto hidráulico en calles de la localidad de Tingambato, Michoacán.	CONTRATO	\$ 303,793.92	\$ 303,778.54	\$ 15.38	pza	1	100%	9200	1800