

Avance de obras y acciones ejecutadas con recurso del FAIS 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
FOLIO O MID S	MUNICIPIO	LOCALIDAD	TIPO DE OBRA Y UBICACIÓN	MODALIDAD DE EJECUCION	PRESUPUESTO			AVANCE FISICO			BENEFICIA DOS	
					APROBADO	EJERCIDO	SALDO	UNI DAD DE	CA NTI DA DA	% AVAN CE	HABI TANT ES	VIVI END AS
	Tingambato	Tingambato	Rehabilitación de línea de drenaje sanitario en 4ta. cuadra de calle Reforma del barrio 1° de la cabecera municipal de Tingambato, Michoacán.	CONTRATO	\$180,883.31	\$ 164,763.30	\$ 16,120.01	pza	1	100%	450	115
	Tingambato	Tingambato	Construcción de Pavimento Hidráulico en 5ta. cuadra de calle Niños Héroes del barrio 1° de la cabecera municipal de Tingambato, Michoacán.	CONTRATO	\$416,123.51	\$ 415,014.46	\$ 1,109.05	pza	1	100%	600	150
	Tingambato	Tingambato	Rehabilitación de Pavimento hidráulico en calles de la cabecera municipal de Tingambato, Michoacán.	CONTRATO	\$455,395.33	\$ 455,395.33	\$ -	pza	1	100%	600	150
	Tingambato	Tingambato	Bacheo en carretera Tingambato - El Panteón de Tingambato.	CONTRATO	\$164,661.50	\$ 162,942.87	\$ 1,718.63	pza	1	100%	200	50
	Tingambato	Tingambato	Aula didáctica en jardín de niños Octavio Paz " de la colonia el Molinito de la cabecera municipal Tingambato Michoacán.	CONTRATO	\$ 454,765.90			pza	1	60%	40	40